



DEPENDENCIA: D. G.
OFICIO No.: 1832 /2018
ASUNTO: El que se indica

Lic. AIDA GONZALEZ SALAS
JEFA DE LA UNIDAD DE ATENCION A
POBLACION VULNERABLE.
DIF NACIONAL
Presente.-

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo y en respuesta al oficio No 210 000 00/256/2018 de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, atendiendo el numeral 5.4.1.3 y en cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad del cual el DIF Colima está llevando actualmente acciones en relación al proyecto "Fortalecimiento de la Atención a la Infancia en el DIF Colima"; turno a usted el formato del Anexo 19 Informe de Avance Físico Financiero que corresponde al reporte de las acciones realizadas en el tercer trimestre del año, correspondiente a los meses de julio-septiembre, en relación a las metas estipuladas en dicho proyecto y evidencias del mismo.

En este mismo sentido, manifestarle que se están llevando a cabo las acciones pertinentes para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos plasmados, a beneficio de los grupos vulnerables de nuestra entidad.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinda el presente, me despido de usted reiterándole mis más finas atenciones.

Atentamente
Colima, Col., 02 de Octubre del 2018
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL

L.T.S. MARINA ALFARO DE ANDA

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA EN COLIMA

Copias: Lic. Leticia Muñoz Zepeda.- Encargada de la Dirección de Asistencia Jurídica del Sistema Estatal.- para su conocimiento.
C.P. Ana Gabriela Ramos Díaz.- Directora de Administración y Finanzas del Sistema Estatal.- mismo fin.
Lic. Rodrigo García Hernández.- Director de Planeación y Evaluación de Proyectos del Sistema Estatal.- mismo fin.

Elaboró y revisó: Rodrigo García Hernández

AÑO 2018. Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola

INFORME DE AVANCE FÍSICO- FINANCIERO

Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad

Subprograma de Financiamiento de Proyectos

Fecha de elaboración del informe		Trimestre que se informa (marque con X)			
2 de Octubre de 2018		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul- X ep	Oct-Dic
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto					
21 de Marzo de 2018					
Datos Generales					
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima			
Nombre del (la) Director (a) General o Apoderado (a) legal		LTS Marina Alfaro de Anda			
Domicilio		Encino # 530, Col. Rinconada del Pereyra, C.P. 28078, Colima, Colima			
Teléfono	Correo electrónico	Página Web			
312-31-63-100	dirgendif@col.gob.mx	http://www.difcolima.gob.mx/web/			

Nombre del Proyecto
Fortalecimiento de la Atención a la Infancia en el DIF Colima

Objetivo del Proyecto
Fortalecer la atención integral y dar cumplimiento a los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, a través de la intervención y mejoramiento de las condiciones de infraestructura de las instalaciones en el Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler y la Unidad de Servicios Infantiles (USI) a cargo del DIF Estatal Colima, en materia de seguridad, protección civil, esparcimiento y calidad en el servicio, con el fin de realizar mejoras para beneficiar el bienestar y calidad de vida de las y los menores que se encuentren en cualquiera de estos dos establecimientos.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

1. 13 de Julio de 2018, se realizó el Comité de Contraloría Social para la Remodelación y Modernización del Centro de Asistencia Social "Francisco Gabilondo Soler" del DIF Estatal Colima.
2. 8 de Agosto de 2018 se realizó el Comité de Contraloría Social para la Remodelación y Modernización de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF Estatal Colima.
3. 9 y 10 de Agosto de 2018 se realizó una visita de verificación de la operación y ejecución del proyecto aprobado, así como brindar acompañamiento al Sistema Estatal DIF Colima a fin de que presente en tiempo y forma la comprobación física y financiera de las acciones establecidas en el proyecto aprobado y demás compromisos señalados en el Convenio de Coordinación por parte del SNDIF.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas			
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta conforme a lo Programado	Documento Verificatorio	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
2.2 Conformar los comités de la Contraloría Social.	100%	Convocatoria y Conformación del Comité	Se realizaron los comités de la Contraloría Social el día 13 de Julio de 2018 del Centro de Asistencia Social "Francisco Gabilondo Soler" del DIF Estatal Colima y el 8 de agosto de 2018 el de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF Estatal Colima.



<p>3.1 Iniciar las obras y acciones en el Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler y USI.</p>	<p>100%</p>	<p>Fallo de Obra (Entregado en el segundo trimestre) Contrato de Obra (Entregado en el segundo Trimestre) Convenio Modificatorio por Diferimiento del Periodo de Ejecución USI</p>	<p>Fallo de la Licitación USI. LO-906004999-E23-2018 No. 008-18 Contrato: SEIDUR-DIF-002/2018 Convenio Modificatorio: SEIDUR-DIF-CM 001-2018 Fallo de la Licitación Francisco Gabilondo. LO-906004999-E23-2018 No. 003-18 Contrato: SEIDUR-DIF-001-2018</p>
<p>Reporte de avances en población beneficiada</p>			
<p>No se presenta reporte ya que se presentará hasta el cuarto trimestre ya que esté terminada la obra.</p>			

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de Obras y/o Acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Estimación 1 Cine teatro USI Preliminares Albañilería Acabados Aire Acondicionado Gimnasio USI Preliminares Albañilería Acabados Inst. Hidr. y Sanit. Exterior USI Acabados Construcción Rampa #1	\$ 1,932,098.03	\$323,491.59	1018	La factura corresponde a la estimación 1 destinado al Cine teatro, Gimnasio y Exterior de la Unidad de Servicios Infantiles.
Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Estimación 2 Gimnasio USI Aparatos de Gimnasio	\$ 1,932,098.03	\$140,356.85	1019	La factura corresponde a la estimación 1 destinado al Gimnasio de la Unidad de Servicios Infantiles.
Total	\$ 1,932,098.03	\$463,848.44		

Informe Gráfico de Avances



TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

Se realizó al 100% la Meta 2.2 programada para el segundo trimestre del numeral 11 del Anexo 16, la cual estaba al 50% en ese momento, se conformaron los comités de la Contraloría Social para los dos centros para supervisar y vigilar que las obras, apoyos y servicios se manejen con transparencia, oportunidad y calidad para el sano desarrollo de las mismas.

Cabe mencionar que en la meta 3.1 se anexo el Convenio Modificatorio por Diferimiento del Periodo de Ejecución destacando que este convenio solo modifica el término de obra, que estaba contemplado para el 10 de Septiembre de 2018 con esta modificación se espera el término de la obra el 30 de Septiembre del 2018. No se modifica física ni financieramente la ejecución de la obra.

Se destaca que tenemos un avance físico de las obras del 95%; en el avance financiero se espera que las facturas restantes las liberen por parte de la Contraloría General del Estado de Colima a la brevedad para poder realizar la comprobación final en tiempo y forma.



Lic. Marina Alfaro De Anda.
Directora General del SEDIF