

Anexo 14

INFORME FINAL DE RESULTADOS

Programa de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad

Subprograma de Financiamiento de Proyectos

Fecha de elaboración del informe	Monto del Recurso Otorgado
31 de diciembre del 2017	\$6,500,000.00
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto	
22 de Mayo de 2017	

Datos Generales			
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima		
Nombre del Director General ó Apoderado legal	Lic. Marina Alfaro de Anda		
Domicilio	Encino # 530, Col. Rinconada del Pereyra, C.P. 28078, Colima, Colima		
Teléfono	Correo electrónico	Página Web	
3123163100	dirgendif@col.gob.mx	http://www.difcolima.gob.mx/web/	

Nombre del Proyecto
<p>Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes y de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima</p>

Objetivo del Proyecto

Aumentar la calidad y espacios de infraestructura en la atención especializada de las y los adolescentes en el Estado, mediante la construcción de dos Módulos dentro del predio dedicado a la Casa de las y los Adolescentes en el terreno donde se albergaba la Eco-Granja DIF dentro de una superficie de 185,314.2 m². Así como continuar con la Construcción de nuevas áreas del Quirófano de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima apegadas a las normas sanitarias y aumentar la capacidad de atención de las personas en estado de vulnerabilidad y sin seguridad social.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO


Informe Analítico-Descriptivo del Proyecto

- 15 de Marzo de 2017 se realizó la firma de convenio de coordinación entre el SNDIF y el SEDIF.
- 24 de Marzo de 2017 se realizó la solicitud de radicación del recurso (Oficio SEDIF 028/2017)
- 30 de Marzo de 2017 se emitió un oficio de suficiencia presupuestal para SEIDUR para anexarse al expediente de licitación de la Unidad de Cirugías Ambulatorias (Oficio SEDIF 035/2017).
- Mayo 2017 Se solicitó a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Colima (SEIDUR) la continuación del proyecto ejecutivo de la Casa de las y los Adolescentes y la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 11 de Mayo 2017 se publicó la licitación en CompraNET de la Unidad de Cirugías Ambulatorias: Número de expediente LO-906004999-E14-2017.
- 18 de Mayo de 2017 se realizó una visita a la Instalaciones de la Unidad de Cirugías Ambulatorias como parte del procedimiento de licitación de la Unidad de Cirugías Ambulatorias..
- 19 de Mayo de 2017 se realizó la junta de aclaraciones del proceso de licitación de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 22 de Mayo de 2017 se radicó el recurso en la cuenta bancaria exclusiva para el Programa
- 25 de Mayo de 2017 se emitió el recibo fiscal del recurso radicado dentro del tiempo establecido en las Reglas de Operación del Programa.
- 25 de Mayo de 2017 se realizó la Apertura de proposiciones del proceso de licitación de la Unidad de Cirugías Ambulatorias. Se invitó a SEDIF a participar (SEIDUR-SEDIF Oficio 1086-2017).
- 1 de junio de 2017 se realizó el fallo de la licitación de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 6 de Junio de 2017 se designó el enlace de Contraloría Social y Seguimiento del Proyecto (Oficio 1417/2017)
- 19 y 20 de Junio de 2017 se realizó una Visita de Seguimiento y Supervisión del Programa por parte del SNDIF.
- 8 de Agosto de 2017 se inicia contrato de construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal con código de contrato 1544713.
- Comienza el proceso de Licitación Pública con número LO-906004999-E59-2017, para la Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, Villa de Álvarez, Colima.
- 7 de Septiembre de 2017 se realiza la visita de instalaciones, referente a la obra Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, Villa de Álvarez, Colima.

- 8 de Septiembre de 2017 se realizó el Acta de junta de Aclaraciones, referente a la obra Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, Villa de Álvarez, Colima.
- 14 de Septiembre de 2017 se realizó el Acta de Presentación y Apertura de Propuestas, referente a la obra Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, Villa de Álvarez, Colima.
- 21 de Septiembre se emite un Diferimiento para el fallo de la licitación para el día miércoles 27 de septiembre de 2017, referente a la obra Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, Villa de Álvarez, Colima.
- 27 de Septiembre se emite el Fallo relativo a la licitación pública LO-906004999-E59-2017.
- 07 Octubre de 2017, se iniciaron los trabajos de construcción dentro del predio de la Eco-Granja DIF para iniciar la construcción de nuevos espacios de la Casa de las y los Adolescentes.
- 31 Octubre de 2017, se realizó el Comité de Contraloría Social para la construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 07 de Diciembre de 2017, se realizaron los primeros recursos ejercidos para la construcción de nuevos espacios de la Casa de las y los Adolescentes.
- 15 de Noviembre de 2017, se concluyeron los trabajos para la construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 31 de Diciembre de 2017, se concluyeron los trabajos para lograr aumentar 30 por ciento la capacidad de atención de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 12 Diciembre de 2017, se realizó el Comité de Contraloría Social para la Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes en el predio de la Eco-Granja DIF.
- 31 Diciembre de 2017, se concluyeron los trabajos para la Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes.
- 31 de Diciembre de 2017, se concluyeron los trabajos para lograr aumentar 10 por ciento la cobertura de la población atendida en espacios comunitarios destinados al desarrollo de capacidades, ampliar el acceso y conocimiento para el fortalecimiento del tejido social.
- 31 de Diciembre de 2017, se beneficiaron 718 personas con la Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes y 79 personas con la Construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 31 de Diciembre de 2017, se elaboró el tiempo y forma el Informe Trimestral de Avance Físico-Financiero para envío a instancia normativa.
- 31 de Diciembre de 2017, se elaboró el tiempo y forma el Informe Final de Resultados para envío a instancia normativa.
- 31 de Diciembre de 2017, se elaboró el expediente técnico de comprobación del proyecto para envío a instancia normativa.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Metas Específicas del Proyecto		
Descripción de la meta	Porcentaje de avance de la meta	Acciones desarrolladas para alcanzar la meta
Segundo trimestre 1.2. Licitar la obra de construcción de nuevos espacios de la Casa de las y los	100%	Se cumplió el procedimiento a través de la Licitación Pública Nacional No. LO-

3


adolescentes		906004999-E59-2017 (Se anexa documentación).
1.3. Licitación de la obra de construcción de nuevos espacios de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.	100%	Se cumplió el procedimiento a través de la Licitación Pública Nacional No. LO-906004999-E14-2017 (Se anexa documentación).
Tercer trimestre		
2.1. Iniciar los trabajos preliminares y construcción dentro del predio de la Eco-Granja DIF para iniciar la construcción de nuevos espacios de la Casa de las y los Adolescentes.	100%	Se había presentado un retraso en debido al proceso administrativo de la Licitación y un diferimiento en el fallo en la misma para asignación de proveedor; sin embargo se iniciaron los trabajos preliminares y de construcción una vez emitido el fallo.
2.2. Iniciar los trabajos preliminares y construcción de acuerdo a las nuevas normas sanitarias vigentes para las áreas de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.	100%	Se terminó en tiempo los trabajos preliminares en la construcción de acuerdo a las normas establecidas.
2.3. Elaborar el Informe Trimestral de Avance Físico-Financiero y enviar a instancia normativa.	100%	Se realizó en tiempo y forma.
Cuarto trimestre.		
3.1. Conformar los Comités de la Contraloría Social.	100%	Se realizaron los comités de Contraloría Social en tiempo y forma, respecto a la Unidad de Cirugías Ambulatorias tuvo lugar el 31 de octubre del mismo año, y sobre la obra de Casa de las y los Adolescentes se efectuó el día 12 de diciembre del presente año.
3.2. Afianzar la vinculación interinstitucional para la operatividad de programas en la Casa de las y los Adolescentes (Convenios firmados actualmente: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (CONALEP), Universidad Vizcaya de las Américas en Colima y la Universidad Multiétnica Profesional Colima para la prestación de servicios; la Secretaría de la Juventud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social).	100%	Se afianzaron formas de organización con los programas activos del DIF Estatal Colima y acuerdos previamente establecidos para beneficio de las y los Adolescentes a través de la ejecución del presente proyecto.

3.3. Concluir la obra de la Casa de las y los Adolescentes.	100%	Se terminó en tiempo los trabajos para la conclusión de los trabajos y construcción de la Casa de las y los Adolescentes en el predio de la Eco-Granja DIF.
3.4. Concluir la obra de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.	100%	Se terminó en tiempo los trabajos para la conclusión de la construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias de acuerdo a las normas establecidas.
3.5. Aumentar en 10 por ciento la cobertura de la población atendida en espacios comunitarios destinados al desarrollo de capacidades, ampliar el acceso y conocimiento para el fortalecimiento del tejido social.	100%	Con la correcta ejecución y construcción del proyecto de construcción de la Casa de las y los Adolescentes, se cumplió la meta de aumento en 10 por ciento de los espacios comunitarios para el desarrollo de capacidad, ampliar el acceso y conocimiento para el fortalecimiento del tejido social.
3.6. Aumentar en 30 por ciento la capacidad de atención de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.	100%	Con la correcta conclusión de la construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias, se aumentó en 30 por ciento la capacidad de atención y oferta en los servicios hacia la población en situación vulnerable.
3.7. Elaborar el Informe Trimestral de Avance Físico-Financiero y enviar a instancia normativa.	100%	El presente documento cumple el procedimiento administrativo, el cual se elaboró en tiempo y forma para su envío a la instancia normativa, la Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional DIF.
3.8. Elaborar el Informe Final de Resultados y Relación de Gastos y enviar a instancia normativa.	100%	Se elaboró el Informe Final de Resultado y la Relación de gastos en tiempo y forma para su envío a la instancia normativa, la Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional DIF.
3.9. Comprobar el proyecto, acorde a los requerimientos de las Reglas de Operación del Programa y enviar a instancia normativa.	100%	Se elaboró el Expediente técnico acorde a las Reglas de Operación del Programa, para envío a la Unidad de Asistencia e Integración Social y la Dirección General de Rehabilitación para realizar al 100 por ciento dicha meta.

TERCERA PARTE. BENEFICIARIOS

Padrón de la Población Objetivo Beneficiada

Se adjunta el Anexo 12. Padrón de la Población Objetivo Beneficiada al presente informe.

Municipios/Personas Beneficiados

Municipio	Recursos u obra	Cantidad
Colima.	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIRUGÍAS AMBULATORIAS	\$1,478,309.95 79 personas
Villa de Álvarez	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES	\$5,001,690.05 718 personas

CUARTA PARTE. OBSERVACIONES (EN CASO DE SER NECESARIO)

Observaciones

Se concluyeron todas las metas planteadas en el proyecto ejecutivo.

QUINTA PARTE. CONTRALORÍA SOCIAL

Contraloría Social

1. Informar al SNDIF el nombre y datos del Coordinador de Participación Social y Responsable.	Sí se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social.
2. Elaboración de un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.	Sí se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social.
3. Constitución y Registro de los Comités de Contraloría Social.	Sí se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social.
4. Diseño del Plan de Difusión	Sí se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social.
5. Capacitación a los Responsables de Contraloría Social en el SEDIF y SMDIF (a través de los SEDIF).	Sí se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social.

6


6.	Elaboración de Cédulas de Vigilancia e Informe Anual.	Sí se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social.
7.	Mecanismos para la Captación, Investigación y Atención de Quejas y Denuncias.	Sí se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social.
8.	Acciones para el Registro y Seguimiento a las actividades de Promoción y Operación de la Contraloría Social.	Sí se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social.

SEXTA PARTE. ANEXOS

Bitácora Fotográfica
Se anexa Bitácora fotográfica que acredita la ejecución del proyecto.



Lic. Marina Alfaro de Anda
Directora General del SEDIF Colima