

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

INFORME DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marcar con X)			
07 de Julio del 2017	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
		X		
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
19 de Mayo 2017				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima	
Nombre del Director General o Apoderado legal	Dra. Mayren Polanco Gaytán	
Domicilio	Encino #530 Colonia Rinconada del Pereyra C.P. 28078, Colima, Colima	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
(1) 312 3163 100	dirgendif@col.gob.mx	http://www.difcolima.gob.mx/web/

wfp

Nombre del Proyecto
Adquisición e Instalación de Un Tanque Hidroterapéutico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Estatal Colima

Objetivo del Proyecto

Contribuir a mejorar la calidad y bienestar de vida de las personas con discapacidad y generar espacios nuevos, adecuados y habilitados dentro del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF Estatal Colima, mediante la adquisición e instalación de un tanque hidroterapéutico donde se beneficiará, principalmente, a personas en el estado de Colima identificadas con algún tipo de discapacidad; con el fin de coadyuvar a la autosuficiencia, desarrollo e independencia de las personas con algún tipo de discapacidad en el Estado y promover que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Se realizaron los trámites administrativos correspondientes ante la Unidad de Asistencia e Integración Social para la presentación y aprobación del proyecto, mediante el cual se pretende beneficiar a 589 personas a través de la adquisición e instalación de un tanque hidroterapéutico dentro del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF Estatal Colima. Así se protocolizó y firmó del Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidio, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas

Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Elaborar el Proyecto y presentar a la Unidad de Asistencia e Integración Social (UAIS) del SNDIF para su valoración y aprobación.	100%	Se llevaron a cabo los procedimientos administrativos ante la Unidad de Asistencia e Integración Social, así como en la Dirección General de Rehabilitación, conforme a los establecido en las Reglas de Operación para la aprobación del proyecto, elaboración del convenio y la radicación de los recursos federales.
Firma del Convenio de Coordinación con Instancia Normativa y el DIF Estatal de Colima.	100%	
Apertura de una Cuenta Bancaria para manejo de los recursos del Programa.	100%	
Realizar el procedimiento administrativo para adquirir e Instalar el tanque hidroterapéutico (licitación).	50%	Se iniciaron los procedimientos para la publicación de la licitación (Bases de Licitación, Investigación de Mercado).

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"


El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días naturales posteriores a la finalización del trimestre correspondiente

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de Obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Tanque Hidroterapéutico	\$3,750,000.00	-	-	-
Insumos para la operación de la Contraloría Social (Promoción y difusión de Contraloría Social del Programa de Atención a Personas con Discapacidad - trípticos y artículos promocionales: lápices, reglas, ánforas y libretas-)	\$20,000.00	-	-	-
Total	\$3,770,000.00			

Informe Gráfico de Avances
No se cuenta con evidencia fotográfica.

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones
Posterior a la notificación de la radicación de los recursos federales en la cuenta bancaria designada para tal efecto, se procedió a iniciar los procedimientos para la publicación de la licitación (bases de licitación, investigación de mercado), por lo que se tiene contemplado licitar el Proyecto en el mes de julio, para la adquisición e instalación del tanque hidroterapéutico.


Dra. en C. Mayren Polanco Gaytán
Directora General del SEDIF Colima