

INFORME DE AVANCE FÍSICO- FINANCIERO

Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad

Subprograma de Financiamiento de Proyectos

Fecha de elaboración del informe		Trimestre que se informa (marque con X)			
3 de Julio de 2018		Ene-Mar	Abr-Jun X	Jul-Sep	Oct-Dic
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto					
21 de Marzo de 2018					
Datos Generales					
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima			
Nombre del (la) Director (a) General o Apoderado (a) legal		LTS Marina Alfaro de Anda			
Domicilio		Encino # 530, Col. Rinconada del Pereyra, C.P. 28078, Colima, Colima			
Teléfono	Correo electrónico	Página Web			
312-31-63-100	dirgendif@col.gob.mx	http://www.difcolima.gob.mx/web/			

Nombre del Proyecto
Fortalecimiento de la Atención a la Infancia en el DIF Colima

Objetivo del Proyecto
Fortalecer la atención integral y dar cumplimiento a los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, a través de la intervención y mejoramiento de las condiciones de infraestructura de las instalaciones en el Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler y la Unidad de Servicios Infantiles (USI) a cargo del DIF Estatal Colima, en materia de seguridad, protección civil, esparcimiento y calidad en el servicio, con el fin de realizar mejoras para beneficiar el bienestar y calidad de vida de las y los menores que se encuentren en cualquiera de estos dos establecimientos.


PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

1. 12 de Abril de 2018 comienza proceso de Licitación número LO-906004999-E23-2018 para la Remodelación y modernización del Centro de Asistencia Social "Francisco Gabilondo Soler" del DIF Estatal Colima.
2. 4 de Mayo de 2018 se emite el Fallo relativo a la licitación pública LO-906004999-E23-2018 del Centro de Asistencia Social "Francisco Gabilondo Soler" del DIF Estatal Colima.
3. 7 de Mayo de 2018 se firma contrato SEIDUR-DIF-001-2018 para comenzar la Remodelación y modernización del Centro de Asistencia Social "Francisco Gabilondo Soler" del DIF Estatal Colima.
4. 22 de Mayo de 2018 comienza proceso de licitación número LO-906004999-E51-2018 para la Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF Estatal Colima.
5. 30 y 31 de Mayo de 2018 se realizó una Visita de Seguimiento y Supervisión del Programa por parte del SNDIF.
6. 13 de Junio de 2018 se emite el Fallo relativo a la licitación pública LO-906004999-E51-2018 de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF Estatal Colima.
7. 13 de Junio de 2018 se firma contrato SEIDUR-DIF-002-2018 para comenzar la Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF Estatal Colima.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas			
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta conforme a lo Programado	Documento Verificadorio	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
2.1 Iniciar el proceso administrativo para asignación de obras y acciones en todos los centros implicados.	100%	Convocatorias de Licitación	Licitación USI No. LO-906004999-E51-2018 Licitación CAS FGS No. LO-906004999-E23-2018




2.2 Conformar los comités de la Contraloría Social.	50%	Convocatoria	En proceso de conformación de los Comités de Contraloría Social.
3.1 Iniciar las obras y acciones en el Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler y USI.	100%	Fallo de Obra Contrato de Obra	Fallo de la Licitación USI. LO-906004999-E23-2018 No. 008-18 Contrato: SEIDUR-DIF-002/2018 Fallo de la Licitación Francisco Gabilondo. LO-906004999-E23-2018 No. 003-18 Contrato: SEIDUR-DIF-001-2018
Reporte de avances en población beneficiada			
No se presenta reporte ya que se presentará hasta el cuarto trimestre ya que esté terminada la obra.			


Información de los Recursos Financieros Otorgados

Instrucciones: En este punto se deben especificar con claridad las Acciones, equipos, Obras, insumos, etc. que se hayan adquirido o efectuado con los recursos asignados. Esta información debe coincidir con la reportada en su Proyecto en los puntos correspondientes del 9 al 12.

Descripción de Obras y/o Acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Cine teatro Talleres Ludoteca Lactantes Gimnasio Exterior	\$ 1,932,098.03	\$548,515.67	981	La factura corresponde al pago del 30% como anticipo a la obra y a la aportación con los recursos federalizados del Sistema Nacional DIF.



Remodelación y modernización del Centro de Asistencia Social “Francisco Gabilondo Soler”				La factura corresponde al pago del 30% como anticipo a la obra y a la aportación con los recursos federalizados del Sistema Nacional DIF.			
Edificio “A” Administrativo	\$4,057,901.99	\$1,038,240.37	3.3				
Edificio “B” Lavandería							
Edificio “C” Dormitorio							
Edificio “D” Edificio Dormitorio y Escolar Niños							
Edificio Dormitorio y Escolar Niñas							
Edificio Comedor							
Área Exterior							
Total					\$5,990,000.02	\$1,586,756.04	



Informe Gráfico de Avances




[Handwritten signature]

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

Por la eficiencia en los trámites administrativos, en este trimestre se realizó la Meta 3.1 del Anexo 16, que estaba programada para su ejecución en el trimestre de julio a Septiembre, la cual consistía en realizar el proceso de Licitación y Contrato de Obra de la remodelación y modernización de la Unidad de Servicios infantiles del DIF Estatal Colima y del Centro de Asistencia Social "Francisco Gabilondo Soler" del DIF Estatal Colima, por esta misma razón ya se comenzaron con los trabajos de remodelación y adecuación del CAS "Francisco Gabilondo Soler.

Cabe mencionar que del mismo modo no fue realizada al 100% la Meta 2.2 del numeral 11 del Anexo 16, la cual consistía en Conformar los comités de la Contraloría Social para los dos centros, ya que a pesar de que se convocó abiertamente a la población en general a participar, no se logró el número de personas necesarias para conformarlos, por lo que se realizarán invitaciones directas a ciudadanos y beneficiarios para supervisar y vigilar que las obras, apoyos y servicios se manejen con transparencia, oportunidad y calidad para el sano desarrollo de las mismas y conformen los Comités de Contraloría Social.



Lic. Marina Alfaro De Anda.
Directora General del SEDIF